

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	d.1 wycena indywidualna	Rozbiórka obiektów gospodarczych z wywiezieniem gruzu	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2 Roboty budowlano-montażowe					
2	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż kontenerów handlowych z pom. gospodarczym i sanitariatami (segment) - wykonanie fundamentu żelbetowego w postaci płyty żelbetowej gr. 18 cm z betonu C20/25 (B 25) zbrojonej siatkami- 2 szt w rozstawie osiowym 14 cm o oczkach 25x25 cm pręt fi 10 mm stal A-III - montaż gotowych kontenerów z płyty stalowej z rdzeniem styropianowym w pełni wyposażonych -instalacja wod-kan., ogrzewanie elektryczne, w zimną i ciepłą wodę o wysokości całego zespołu- 4,86 m, szerokości - 13,18 m i powierzchni użytkowej łącznie 108,61 m2 - wykonanie zadaszenia z blachy dachówkowej i poliwęglanu	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
3	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż wiat handlowych	stan		
		20	stan	20.000	
				RAZEM	20.000
4	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż parasoli handlowych	kpl		
		12	kpl	12.000	
				RAZEM	12.000
5	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż w-c	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000